

Anleggets eier <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> Privat		
	Adresse	
	Postnr	
	Poststed	
	Kommune	
	Telefon	
	E-post	
Leverandør/Montør	Selskapsnavn	
	Kontaktperson	
	Telefon	
	E-post	
Elektroinstallatør	Selskapsnavn	
	Kontaktperson	
	Telefon	
	Epost	
System	Nyinstallasjon eller utvidelse av eksisterende PV-anlegg <input type="checkbox"/> Nyinstallasjon <input type="checkbox"/> Utvidelse	
	Total maksimal ytelse på inverter/invertere [kVA]	
	Produsent vekselretter	
	Produkttype vekselretter	
	1- eller 3-fase vekselrettere	<input type="checkbox"/> 1-fase <input type="checkbox"/> 3-fase
	Antall vekselrettere	
	Spenningsystem IT/TN	<input type="checkbox"/> IT-nett (230 V) <input type="checkbox"/> TN-nett (400 V)
Driftsforhold	Øydriftsvern	<input type="checkbox"/> Ja (kreves)
	Regulering av reaktiv effekt (Innstilt $\cos(\varphi)$)	<input type="checkbox"/> $\cos(\varphi)$ <input type="checkbox"/> Varierer med U <input type="checkbox"/> Induktiv
	Aktiv effektrespons	<input type="checkbox"/> Ja
	Innstilt spenningsbånd for innkobling	<input type="checkbox"/> 207 V - 247 V (IT) / 360 V - 428 V (TN)
	Innstilt frekvensbånd for innkobling	<input type="checkbox"/> 47,5 - 50,2 Hz
	Innstilt frekvens for utkobling	<input type="checkbox"/> 51,5 Hz
	Spenningsbånd	<input type="checkbox"/> 184 V - 247 V (IT) / 320 V - 428 V (TN)
	Krav til usymmetri overholdt	<input type="checkbox"/> Ja